


Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)

Исполнительный директор АО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (подпись) 20 18 года М.И. Ленин



Приложение № 7.1
Таблица № 1
Министерство России
Экономики
2010 г. № 114

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [2017 год]												Освоено (закрыто) актами выполненных работ) млн. рублей		Выдано (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток, подлежащий списанию по результатам отчетного периода*	Отклонение***		Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			1 кв.				2 кв.				3 кв.				4 кв.					за отчетный период	млн. рублей		по результатам отчетного периода*	млн. рублей	%	в том числе за счет:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	участники строительства по результатам утвержденных ПСД их произв.	участники строительства по результатам утвержденных ПСД их произв.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ВСЕГО.	33,400	28,282	14,675	7,072	2,716	7,072	1,195	7,072	7,305	7,066	3,459	16,291	16,291	28,335	4,889	10,675	-13,607																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленная итогом за год.

Примечание: Для сетевых объектов с разделение объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году без НДС
(представляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от планируемой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (выполнено) актами выполненных работ, млн. руб.					Технические характеристики объектов										Итого объектов						
		Всего	ПИР	СМР	обор.-ные и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-ные и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-ные и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-ные и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-ные и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обор.-ные и мате-риалы	про-чие		Всего	ПИР	СМР	обор.-ные и мате-риалы	про-чие	
	ВСЕГО	28,282	2,620	19,049	2,260	4,353	14,675	0,000	8,153	0,000	6,522	-13,607	0,000	0,000	0,000	16,291	2,361	6,962	0,000	6,968																		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	13,429	0,000	12,479	0,000	0,950	2,304	0,000	0,000	0,000	2,304	1,278	0,000	0,000	0,000	2,228	0,000	0,000	0,000	0,000																		
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																																					
1.1.2	Ресурсная ПС-1 "Тороская" (Объектные работы, 2 этап)	12,479	0,000	12,479	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																		
1.1.3	Приворачивание ОС и НМА более 40 тыс. руб.	0,950	0,000	0,000	0,000	0,950	2,304	0,000	0,000	0,000	2,304	1,278	0,000	0,000	0,000	2,228	0,000	0,000	0,000	2,228																		
1.2	Создание систем противопожарной и релейной автоматики																																					
1.3	Создание систем технического наблюдения за состоянием оборудования	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	2,016	2,016	0,000	0,000	0,000																		
1.3.1	Монтаж диспетчерского пункта (оперативный информационно-управляющий комплекс телемеханизма)	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	2,016	2,016	0,000	0,000	0,000																		
1.4	Установка устройств релейной защиты и автоматики																																					
1.5	Установка приборов учета	2,500	0,200	2,300	0,000	0,000	1,590	0,000	1,590	0,000	0,000	-1,334	0,000	0,000	0,000	1,166	0,000	0,000	0,000	1,166																		
2	Новое строительство	6,950	0,420	4,270	2,260	0,000	6,563	0,000	6,563	0,000	0,357	0,000	0,000	0,000	0,000	7,307	0,345	6,962	0,000	0,000																		
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																																					
2.1.1	Строительство воздушных и кабельных линий с установкой КТП в микрорайоне "Свободы" в границах улиц Привокзальная, Дворовская, проспект Космодемьянских, Метростроительная	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,563	0,000	6,563	0,000	0,000	2,661	0,000	0,000	0,000	2,661	0,000	2,661	0,000	0,000																		
2.1.2	Установка КТП с монтажом КЛ ВЛ 6/0,4 кВ в районе ул. Песчаной и пр. Дружбы	6,230	0,330	4,010	1,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,198	0,000	0,000	0,000	4,032	0,324	3,708	0,000	0,000																		
2.1.3	Строительство воздушных, кабельных линий в микрорайоне "Свободы" по улице Привокзальной	0,720	0,070	0,260	0,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,106	0,000	0,000	0,000	0,614	0,021	0,593	0,000	0,000																		
3	Прочие новые строительство	3,403	0,000	0,000	0,000	0,000	3,403	4,218	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,574	0,000	0,000	0,000	3,574																		

Приложение № 7.2
Генеральному директору АО "Юрск-Торос" Ю.Н. Демин
29 января 2018 года
М.П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (2017 год)												Итого отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	24,879	10,457	6,220	2,297	6,220	0,776	6,220	5,011	6,220	2,373			
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:													
1.1.1	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	21,440	10,457	5,360	2,297	5,360	0,776	5,360	5,011	5,360	2,373			
1.1.2	в т. ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1	в т. ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2	в т. ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4	Прочая прибыль													
1.2	Амортизация	3,439	0,000	0,860	0,000	0,860	0,000	0,860	0,000	0,859	0,000			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе													
1.2.2	Прочая амортизация													
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.4	Прочие собственные средства													
1.4.1	в т. ч. средства допэмиссии													
1.5	Остаток собственных средств на начало года													
2	Привлеченные средства, в т. ч.:	3,403	4,218	0,851	0,419	0,851	0,419	0,851	2,294	0,850	1,086			
2.1	Кредиты													
2.2	Облигационные займы													
2.3	Займы организаций													
2.4	Бюджетное финансирование													
2.5	Средства внешних инвесторов													
2.6	Использование лизинга	3,403	4,218	0,851	0,419	0,851	0,419	0,851	2,294	0,850	1,086			
2.7	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	28,282	14,675	7,071	2,716	7,071	1,195	7,071	7,305	7,069	3,459			
	для ОГ/ПК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Исполнительный директор АО «ОЭЗ «Волга-Дон»
Ю.Н. Демин

20 18 года
М. П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленная итогом за год.

**Отчет о вводах/ выводах объектов
(представляются ежеквартально)**

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

АО "ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Исполнительный директор АО "ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Ю.Н.Демин
(подпись)
20 18 января 20 18 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план*						факт						план*						факт					
		МВт, 1 кв./час, кв. МВА						МВт, 1 кв./час, кв. МВА						МВт, 1 кв./час, кв. МВА						МВт, 1 кв./час, кв. МВА					
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Реконструкция ПС-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Установка КТП с монтажом КЛ ВЛ 6/0,4 кВ в районе ул. Песчаной и пр. Фруктовый	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Строительство воздушных и кабельных линий с установкой КТП в микрорайоне "Свобода" в границах улиц Придорожная, Деоринская, проспект Космонавтов, Мичуринская	0	0	0	0,8	0,8	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Демин