

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году без НДС (представляются сбалансировано)

Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

ЮН.Девин
(подпись)
20 19 года
М.П.

№ п/п	Наименование объектов*	Планируемые объемы финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от планируемой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто) актами инвентаризации работ), млн. руб.					Географические объекты										Иные объекты				
		Всего	ПНР	САР	объекты, не в том числе	про-гно-з	Всего	ПНР	САР	объекты, не в том числе	про-гно-з	Всего	ПНР	САР	объекты, не в том числе	про-гно-з	Всего	ПНР	САР	объекты, не в том числе	про-гно-з	Географические объекты										Иные объекты				
	Итого	46,255	3,772	34,198	3,881	4,403	18,598	8,810	14,091	0,154	3,543	25,198	16,653	8,074	0,000	0,471	9,747	1,093	6,948	0,000	1,706															
1	Техническое перевооружение и реконструкция энергетической эффективности	9,844	0,570	0,290	3,881	4,403	4,762	0,070	1,149	0,000	3,543	3,511	3,053	0,000	0,000	0,489	1,753	0,059	0,000	0,000	1,694															
1.1	Реконструкция ПТ г. Тамбова (адреса указаны в пояснительной записке) при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО с разрабаткой ПСД) в составе:	9,844	0,570	0,290	3,881	4,403	4,762	0,070	1,149	0,000	3,543	3,511	3,053	0,000	0,000	0,489	1,753	0,059	0,000	0,000	1,694															
1.1.1	2019 г. - в ПТ-459 замена 2 трансформаторов на 630 кВА, в ПТ-181 замена 1 трансформатора на 630 кВА, в ПТ-264 замена 2 трансформаторов на 630 кВА, в ПТ-257 замена 1 трансформатора на 630 кВА, в ПТ-487 замена 1 трансформатора на 630 кВА,	3,111	0,260	0,600	2,251	0,000	0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	3,053	3,053	0,000	0,000	0,000	0,059	0,059	0,000	0,000	0,000															
1.1.2	Реконструкция ПТ, ПТ г. Тамбова (адреса указаны в пояснительной записке) (замена КСО с разрабаткой ПСД) в составе:	2,330	0,310	0,390	1,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
	2019 г. - ПТ-172, ПТ-418, ПТ-313, ПТ-18 кв. 22, ПТ-5 кв. 1	2,330	0,310	0,390	1,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
	Реконструкция ПТ №65 (с переводом на 10 кВ) по адресу: г. Тамбов, ул. Пролетарская, 158	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,149	0,000	1,149	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1.1.3	Приобретение электротехники	2,153	0,000	0,000	0,000	2,153	2,006	0,000	0,000	0,000	2,006	0,459	0,000	0,000	0,459	1,694	0,000	0,000	0,000	0,000	1,694															
1.1.4	Приобретение ОС и НМА более 40 тысяч руб.	2,250	0,000	0,000	0,000	2,250	1,536	0,000	0,000	0,000	1,536	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
2	Иные строительные	36,410	3,202	33,208	0,000	0,000	13,356	0,740	12,942	0,154	0,000	21,686	13,601	8,074	0,000	0,012	7,294	1,034	6,348	0,000	0,012															
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	36,410	3,202	33,208	0,000	0,000	11,748	0,740	11,038	0,000	0,000	21,686	13,601	8,074	0,000	0,012	7,294	1,034	6,348	0,000	0,012															
2.1.1	Строительство кабельной линии 6 кВ от ПТ-311 ф. 2 до ПТ-6 кв. 8	8,553	0,000	8,553	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	0,000	1,800	0,000	0,000															

Handwritten signature

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС