

Отчет о вводах/выводах объектов
(представляется ежеквартально)

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Ю.Н.Лемин
Ю.Н.Лемин
20 19 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей											
		план*						факт					
		МВт, Гкал/час, кв. МВА						МВт, Гкал/час, кв. МВА					
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2019 г.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
1	Реконструкция ТП г. Тамбова (запрета указаны в пояснительной записке) при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО с разработкой ПСД) в составе:	1,10	1,10	1,10	0	4,41		0	0	0	0	0	
	2019 г. - в ТП-459 замена 2 трансформаторов на 630 кВА, в ТП-181 замена 1 трансформатора на 630 кВА, в ТП-257 замена 2 трансформаторов на 630 кВА, в ТП-487 замена 1 трансформатора на 630 кВА, в ТП-487 замена 1 трансформатора на 630 кВА,	1,10	1,10	1,10	0	4,41		0	0	0	0	0	
1.1	Новое строительство												
2													
2.1	Строительство кабельной линии 6 кВ от ТТЭЦ ф.2 до РП-6 вч.8	0,70	0,70	0,70	0,00	2,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Строительство кабельной линии 6 кВ от п/ст-1 ф.16 до РП-1	0,35	0,35	0,35	0,00	1,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Строительство кабельной линии 6 кВ от п/ст-4 ф.25 до РП-25	0,63	0,63	0,63	0,00	2,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Установка КТП с монтажом КЛ ВЛ 6/0,4 кВ в районе ул. Песчаной и пр. Фрунзский.	0,63	0,63	0,63	0,00	2,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Установка КТП с монтажом КЛ ВЛ 6/0,4 кв по ул. Железнодорожной в районе ул. Комсомольской и Пролетарской 69 А.	0,38	0,38	0,38	0,00	1,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Строительство кабельной линии 6 кВ от РП-18 до ТП-175	0,35	0,35	0,35	0,00	1,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

А.И.И.