

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС  
(представляется ежеквартально)



Утверждено  
И.о. исполнительного директора АО "ТКС" "Электрические сети"  
Ю.П. Ульянов  
(подпись)

М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [2016 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода*	Отклонение***			Причины откло- нений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчет- ный квартал	млн. рублей	%		в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД их процен	стоимости по результа- там утверж- денной ПСД их процен		
	ВСЕГО	51,700	27,677	20,023	6,919	1,820	6,919	0,725	6,919	4,411	6,919	13,067	8,581	4,820	0,000	11,782					
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	32,121	13,466	15,998	3,366	0	3,366	0,500	3,366	3,500	3,366	11,998	0	0	0	0,000	2,533				
1.1.	Энергосбережение и повышение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.2	Реконструкция ПС-1 "Тордовская" (Обязательные работы, 2 этап)	32,121	13,466	15,998	3,366	0	3,366	0,500	3,366	3,500	3,366	11,998	0	0	0	0,000	2,533			Договор по реконструкции распорягнут в связи с принятым решением о строительстве ПС-110 кВ. Оплата сверх плана, выдана исключением за 2015 год (погашение зад- ты)	
1.2.	Создание систем противопожарной и пожарной автоматики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.4.	Установка устройств регулирова- ния напряжения и компенсации реактивной мощности	1,595	1,595	1,595	1,595	0	1,595	0	0	0,0	0	0,0	0,054	0	4,820	0,000	0	0			
1.4.1	Строительство трансформаторной подстанции в районе товарищества собственников жилья "Бастюн"	1,595	1,595	1,595	1,595	0	1,595	0	0	0,0	0	0,0	0,054	0	4,820	0,000	0	0		На сумму 1,595 млн.руб. профинансирована задолженность по строительству ПТ в районе ТСЖ "Бастюн"	
2.	Новое строительство	11,986	11,986	0,750	2,996	0	2,996	0	2,996	0,100	2,996	0,650	8,527	8,091	0	11,236	-11,236				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	11,986	11,986	0,750	2,996	0	2,996	0	2,996	0,100	2,996	0,650	8,527	8,091	0	11,236	-11,236				
2.1.1	Строительство воздушных, кабельных линий с установкой КТП в микрорайоне "Слобода" в границах улиц Придорожная, Дворническая, проспект Космонавтов, Татарский вал	11,986	11,986	0,750	2,996	0	2,996	0	2,996	0,100	2,996	0,650	8,527	8,091	0	11,236	-11,236			В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы (Недостаток финансирования)	
2.2.	Прочее новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.	Приобретение спецтехники	5,998	2,225	1,679	0,556	0,225	0,556	0,225	0,556	0,811	0,556	0,419	0	0	0	0,546	-0,546			Недостаток финансирования	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

И.о. исполнительного директора АО "ТЭК-Электрические сети" \_\_\_\_\_

Утверждено \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 17 года \_\_\_\_\_ М.П.

(подпись)

Ю.П. Ульянов

[illegible]

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

С разделением объектов на ГС, БС и КС с указанием уровня нацнаправленности.



# Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)



И.о. исполнительного директора АО "ТКС" Электрические сети"

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (2016 год)										Причины отклонений	
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.			
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	25,452	18,343	3,366	1,595	3,366	0,500	3,366	3,600	3,366	12,648		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	19,900	18,343	3,366	1,595	3,366	0,500	3,366	3,600	3,366	12,648		
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе												
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора												
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)												
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4.	Прочая прибыль												
1.2.	Амортизация	5,552	0,000	1,388	0,000	1,388	0,000	1,388	0,000	1,388	0,000		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе												
1.2.2.	Прочая амортизация												
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.4.	Прочие собственные средства												
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	2,225	1,679	0,556	0,225	0,556	0,225	0,556	0,811	0,556	0,419		
2.1.	Кредиты												
2.2.	Облигационные займы												
2.3.	Займы организаций												
2.4.	Бюджетное финансирование												
2.5.	Средства внешних инвесторов												
2.6.	Использование лизинга	2,225	1,679	0,556	0,225	0,556	0,225	0,556	0,811	0,556	0,419		
2.7.	Прочие привлеченные средства												
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>27,677</b>	<b>20,023</b>	<b>5,311</b>	<b>1,820</b>	<b>5,311</b>	<b>0,725</b>	<b>5,311</b>	<b>4,411</b>	<b>5,311</b>	<b>13,067</b>		
	для ОГК/ТЭК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Приложение № 9  
к приказу Минэнерго России  
от 24 марта 2010 г. № 114

**Отчет о вводах/выводах объектов  
(представляется ежеквартально)**



И.о. исполнительного директора АО "ТКС" Электрические  
Ю.П. Ульянов (подпись)  
«26» января 2017 года М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция ПС-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Строительство трансформаторной подстанции в районе товарищества собственников жилья "Бастин" г. Тамбова	0,25	0	0	0	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Строительство воздушных и кабельных линий с установкой КТП в микрорайоне "Слобода" в границах улиц Придорожная, Дворянская, проспект Космонавтов, Минусинская	0	0	0	0,8	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.