

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн рублей без НДС (продолжение таблицы 03)

№ п/п	Наименование объекта	Средств выделено на реализацию программы, млн руб.	Сведения об исполнении программы												Средств выделено на реализацию программы, млн руб.	Процент выполнения программы, %	Комментарий				
			I полугодие 2011 года						II полугодие 2011 года												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь							
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	57,268	9,714	9,714	3,444	0,682	2,736	0,265	31,132	13,861	12,214	42,138	57,211	42,852	7,422	0,284	-0,284	-0,43			
1.1.	Замена оборудования и приобретение аналоговых эффективных	14,538	12,886	0,885	6,682	0,000	2,276	0,065	7,597	5,318	5,380	6,232	12,886	6,068	1,032	0,314	1,632	-1,632	-0,11		
1.1.1.	Реконструкция ПЛ Г. Тамбова (замена двигателя и комплектации электрооборудования, КСО с газовой ПВД) в составе: ПП-21, ст. Магнитная 131 (мощн. 81,8 кВт), ПП-511 в районе ст. Заводской Ж/Д, ПП-527 в районе ст. Рязань, 53 ПП-481 ст. Хотиловская-25 А, ПП-196, Московская и участок Северный, К.А.	14,538	12,886	0,885	6,682	0,000	2,276	0,065	7,597	5,318	5,380	6,232	12,886	6,068	1,032	0,314	1,632	-1,632	-0,11	Работы выполняются по графику	
1.1.2.	Реконструкция ПЛ ПП Г. Тамбова (замена двигателя и комплектации электрооборудования, КСО с газовой ПВД) в составе: ПП-21 (мощн. 81,8 кВт), ПП-511 в районе ст. Заводской Ж/Д, ПП-527 в районе ст. Рязань, 53 ПП-481 ст. Хотиловская-25 А, ПП-196, Московская и участок Северный, К.А.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.	Реконструкция ПЛ П. Г. Тамбова (замена двигателя и комплектации электрооборудования, КСО с газовой ПВД) в составе: ПП-21 (мощн. 81,8 кВт), ПП-511 в районе ст. Заводской Ж/Д, ПП-527 в районе ст. Рязань, 53 ПП-481 ст. Хотиловская-25 А, ПП-196, Московская и участок Северный, К.А.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Приобретение оборудования	9,642	9,642	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,642	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	За счет исполнения программы по осуществлению мероприятий в соответствии с графиком
1.1.5.	Приобретение ОК и ПАА боевого назначения: П.Ф.	1,606	1,606	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,606	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Линии электропередачи	42,730	42,730	42,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,730	42,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.	Запретительный объект	42,730	42,730	42,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,730	42,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.1.	Реконструкция КЛ в район ПЛ-4 Ф.И. ПП-11031 - ПЛ-7 К.А.С.С.	15,614	15,614	15,614	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,614	15,614	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Работы выполнены в полном объеме
2.1.2.	Реконструкция КЛ в район ПЛ-4 Ф.И. ПП-11031 - ПЛ-7 К.А.С.С.	12,999	12,999	12,999	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,999	12,999	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Работы выполнены в полном объеме
2.1.3.	Реконструкция КЛ в район ПЛ-4 Ф.И. ПП-11031 - ПЛ-7 К.А.С.С.	14,117	14,117	14,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,117	14,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Работы выполнены в полном объеме



Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году без НДС (представляется ежеквартально)

Приложение № 7.2 к Протоколу Минипервого Форума от 24 марта 2010 г. № 114

Ю.Н. Девин (подпись) Ю.Н. Девин (подпись)
20 22 2010 г. январь М. П.

№№	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб.*						Фактически профинансировано, млн. руб.						Осуществление фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.						Фактически исполнено (с учетом исполненных работ), млн. руб.						Исполнены в объеме работ	Длительность исполнения	Иные объекты			
		всего	ПНР	СМР	объемы вкл. и экск. работ	проектные	Итого	всего	ПНР	СМР	объемы вкл. и экск. работ	проектные	Итого	всего	ПНР	СМР	объемы вкл. и экск. работ	проектные	Итого	всего	ПНР	СМР	объемы вкл. и экск. работ	проектные	Итого						
1	Техническое перевооружение и реконструкция Электростанции и повышение энергетической эффективности	57,268	2,627	43,202	0,000	11,338	57,214	0,232	45,480	0,000	10,129	-0,926	-1,894	2,177	0,000	-1,209	57,214	0,232	45,480	0,000	10,129										
1.1	Реконструкция ПС г. Тамбова (адрес указан в пояснительной записке) при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО с разработкой ПСД) в составе:	14,538	0,068	3,122	0,000	11,338	12,887	0,068	1,818	0,000	10,747	-1,658	0,000	-1,313	0,000	-0,591	12,887	0,068	1,818	0,000	10,747										
1.1.1	ПП-211, ул. Минуринская, 131 школа №18; ПП-511 в районе ул. Заповской, 4А; ПП-527 в районе ул. Рыцаря, 83; ПП-481, ул. Успенская-26 А; ПП-196, Московская и ул.л Северный, 18 А	2,000	0,059	1,941	0,020	0,000	1,131	0,059	1,072		0,000	-0,877	0,000	-1,123	0,000	0,000	1,131	0,059	0,818	0,000	0,000										
1.1.2	Реконструкция ПП, ПП г. Тамбова (адреса указаны в пояснительной записке) (замена КСО с разработкой ПСД) в составе:	1,200	0,009	1,191	0,000	0,000	1,010	0,009	1,001	0,000	0,000	-0,190	0,000	-0,190	0,000	0,000	1,010	0,009	1,001	0,000	0,000										
	ПП-2 кв.6 ул. Комсомольская / ул. Железнодорожная; ПП-24 кв.11 по ул. Ю. Гагарина / ул. Бордоская	1,200	0,009	1,191	0,000	0,000	1,010	0,009	1,001	0,000	0,000	-0,190	0,000	-0,190	0,000	0,000	1,010	0,009	1,001	0,000	0,000										
1.1.3	Реконструкция ПС-1 "Торская"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,012										
1.1.4	Приобретение спецтехники	9,642	0,000	0,000	0,000	9,642	9,694	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,052	9,694	0,000	0,000	0,000	0,000										
1.1.5	Приобретение ОС и НМА более 40 тыс. руб.	1,696	0,000	0,000	0,000	1,696	1,041	0,000	0,000	0,000	-0,655	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,655	1,041	0,000	0,000	0,000	0,000										
2	Новое строительство	42,730	2,559	40,171	0,000	0,000	44,326	0,665	0,000	0,000	-0,618	-1,894	3,290	0,000	0,000	-0,618	44,326	0,665	0,000	0,000	0,000										
2.1	Электростанция и повышение энергетической эффективности	42,730	2,559	40,171	0,000	0,000	44,326	0,665	0,000	0,000	-0,618	-1,894	3,290	0,000	0,000	-0,618	44,326	0,665	0,000	0,000	0,000										
2.1.1	Строительство КЛ-6 кв.6 от ПС 4 ф.18-П1228 - ПП-7 кв.28	18,614	1,169	17,445	0,000	0,000	15,861	0,321	0,000	0,000	-14,866	-0,848	-1,906	0,000	0,000	-0,618	15,861	0,321	15,539	0,000	0,000										
2.1.2	Строительство КЛ-6 кв.6 от ПС 4 ф.18-П1231 - ПП-7 кв.28	12,999	0,816	12,183	0,000	0,000	15,446	0,195	0,000	0,000	-2,447	-0,621	3,068	0,000	0,000	-0,618	15,446	0,195	15,251	0,000	0,000										
2.1.3	Строительство КЛ-6 кв.6 от П118 ф.14 - П1-8 кв.6	11,117	0,574	10,543	0,000	0,000	13,020	0,149	12,871	0,000	0,000	1,903	-0,425	2,238	0,000	0,000	13,020	0,149	12,871	0,000	0,000										
	Прочие новые строительство																														

* С раздельных объектов по НДС, НДС ЕКЦ с суммированием НДС. С отдельно представленных объектов НДС, НДС ЕКЦ с суммированием НДС и прочее значение планового периода с НДС.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)**

№№№	Источник финансирования	Объем финансирования (2021 год)															
		ВСЕГО		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.							
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
1	Собственные средства	30,000	30,000	2,559	0,000	0,000	0,000	23,537	7,542	3,906	22,458						
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:																
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	30,000	30,000	2,559	0,000	0,000	0,000	23,537	7,542	3,906	22,458						
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора																
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)																
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации																
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей																
1.1.4	Прочая прибыль																
1.2	Амортизация	17,625	17,520	0,407	0,204	1,751	0,047	2,399	1,885	13,067	15,384						
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе																
1.2.2	Прочая амортизация																
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет																
1.3	Возврат НДС																
1.4	Прочие собственные средства																
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии																
1.5	Остаток собственных средств на начало года																
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	9,643	9,694	0,478	0,478	0,525	0,318	5,198	3,634	3,441	5,264						
2.1	Кредиты																
2.2	Облигационные займы																
2.3	Займы организации																
2.4	Бюджетное финансирование																
2.5	Средства внешних инвесторов																
2.6	Использование лизинга	9,643	9,694	0,478	0,478	0,318	0,318	5,198	3,634	3,441	5,264						
2.7	Прочие привлеченные средства																
	ВСЕГО источников финансирования для ОТ/ТГК, в том числе	57,268	57,214	3,444	0,682	2,276	0,365	31,134	13,061	20,414	43,106						
	ДПМ																
	вне ДПМ																

Исполнительный директор АО "ОРЭС "Волжск"

 Г.И. Демин

 20 22 2021 года

 М. П.

Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/ выводах объектов
(представляется ежеквартально)**

№ п/п	Наименование проекта	план*						факт						план*						факт											
		Ввод мощностей			Ввод мощностей			Ввод мощностей			Ввод мощностей			Ввод мощностей			Ввод мощностей			Ввод мощностей											
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.					
1	Реконструкция ТП г. Тамбова (адреса указаны в пояснительной записке) при технологическом переводе (замена трансформаторов, КСО с разрядкой ПСД) в составе:	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ТП-211, ул. Минуринская, 131 школа № 18; ТП-511, в районе ул. Заводской, 4А; ТП-527, в районе ул. Рыльского, 83; ТП-481, ул. Успенская-26 А; ТП-196, Московская и ул.н Северный, 18-А	0,00	0,00	0,00	2,31	2,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Реконструкция ТП г. Тамбова (адреса указаны в пояснительной записке) (замена КСО с разрядкой ПСД) в составе:	0,00	0,00	0,00	2шт.	2 шт.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	РП-2 яч.6 ул. Коммунальная / ул. Железнодорожная; РП-24 яч.11 по ул. Ю. Ляпина / ул. Борисоглесская	0,00	0,00	0,00	2 шт.	2 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Реконструкция ПС-1 "Городская"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Строительство КЛ-6 кВ от ПС 4 ф.18-ТП28 - РП-7 яч.28	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС 4 ф.18-ТП231 - РП-7 яч.28	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Строительство КЛ-6 кВ от РП18 ф.14 - РП-8 яч.6	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

АО «Тамбовская область»

 Ю.Н. Декин (подпись)

 20 22 года января М.П.

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Handwritten signature in blue ink.