


Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн рублей без НДС (предъявляется ежегодно)




Исполнение № 7.1
по проекту «Материальное обеспечение
от 27 августа 2019 г. № 114
П.А.Ибрагимов

Table with columns: Инвестиционный объект, Оценка стоимости на начало года, Оценка стоимости на конец года, and various financial metrics. Rows include 'Реституция ПИ, ПИ', 'Информационные системы', 'Программное обеспечение', 'Оборудование', etc.

* Включено отчитываться
** Итого, отчитываться в соответствии с инвестиционной программой
*** Исполнение в соответствии с проектом


Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году без НДС (представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактически от плановой стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто) актами выполненных работ, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто) актами выполненных работ, млн. руб.					Генеральный директор		Подписан		Дни зачетные		Итого отчета		
		Всего	ИПР	СМР	объект-дом и мате-риалы	прочие	Всего	ИПР	СМР	объект-дом и мате-риалы	прочие	Всего	ИПР	СМР	объект-дом и мате-риалы	прочие	Всего	ИПР	СМР	объект-дом и мате-риалы	прочие	год	Исполн.	конт-кт	год	Исполн.	конт-кт	год	Исполн.	конт-кт	год	Исполн.		конт-кт	
1	Техническое перевооружение ЛЭП-линии ДЛ-1000/10/10	50,307	0,640	10,248	28,473	10,945	65,318	0,315	26,590	26,481	11,732	3,557	0,640	10,248	-8,728	1,396	47,368	0,000	0,000	0,000	37,201	9,549	2019-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2
1.1	Электроснабжение и повышение энергетической эффективности	46,718	0,000	7,300	28,473	10,945	37,939	0,000	0,000	26,481	11,459	-0,032	0,000	7,300	-8,728	1,396	47,368	0,000	0,000	0,000	37,201	9,549	2019-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2
1.1.1	Реконструкция ПТ г. Тамбова (адреса указаны в пояснительной записке) при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО с разрядной ПСД) в составе:	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,381	0,000	2,381	1,100	0,000	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000	1,999	0,000	0,000	1,999	0,000	0,000	2019-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2
1.1.2	2020 г. - ПТ-459 замена 2 трансформаторов на 630 кВА, в ПТ-181 замена 1 трансформатора на 630 кВА, в ПТ-264 замена 2 трансформаторов на 630 кВА, в ПТ-257 замена 1 трансформатора на 630 кВА	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,381	0,000	2,381	1,100	0,000	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000	1,999	0,000	0,000	1,999	0,000	0,000	2019-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2
1.1.3	Реконструкция ПТ г. Тамбова (адреса указаны в пояснительной записке) (замена КСО с разрядной ПСД) в составе:	1,188	0,000	0,000	1,188	0,000	1,100	0,000	1,100	0,000	0,698	0,000	0,000	0,000	0,698	0,000	0,904	0,000	0,000	0,904	0,000	0,000	2019-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2
1.1.4	2020 г. - ПТ-313-1 шт., ПТ-181 шт., ПТ-5 шт. 1-1 шт.	1,188	0,000	0,000	1,188	0,000	1,100	0,000	1,100	0,000	0,698	0,000	0,000	0,000	0,698	0,000	0,904	0,000	0,000	0,904	0,000	0,000	2019-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2
1.1.5	Реконструкция ПС-1 "Городская"	32,585	0,000	7,300	25,285	0,000	23,000	0,000	23,000	0,000	-1,715	0,000	7,300	-9,013	0,000	34,298	0,000	0,000	0,000	34,298	0,000	0,000	2021	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2
1.1.6	Приобретение спецтехники	3,279	0,000	0,000	0,000	3,279	3,548	0,000	0,000	3,548	0,222	0,000	0,000	0,000	0,322	2,957	0,000	0,000	0,000	0,000	2,957	0,000	2021	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2
1.1.7	Приобретение ОС и НМА более 40 тыс. руб.(с эксплуатацией-подрезчиком ЛСВ ЗСХ)	7,666	0,000	0,000	0,000	7,666	7,911	0,000	0,000	7,911	1,074	0,000	0,000	0,000	1,074	6,592	0,000	0,000	0,000	0,000	6,592	0,000	2021	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2
2	Иные строительные	3,588	0,640	2,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,640	2,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	3,588	0,640	2,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,640	2,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2
2.1.1	Строительство кабельной линии 6 кВ от ПТ-4 до ПТ-11	3,588	0,640	2,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,640	2,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	ТМЛ1	400/6/4-16 шт.	ТМЛ1	250/6/4-6 шт.	2021-2023	АСБТ	3,2

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (2020 год)									
		всего	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	33,200	28,869	0,233	0,000	1,529	0,666	9,944	8,184	21,493	20,019
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:										
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	33,200	28,869	0,233	0,000	1,529	0,666	9,944	8,184	21,493	20,019
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора										
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)										
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации										
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей										
1.1.4	Прочая прибыль										
1.2	Амортизация	13,828	15,542	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,828	15,542
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе										
1.2.2	Прочая амортизация										
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет										
1.3	Возврат НДС										
1.4	Прочие собственные средства										
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии										
1.5	Остаток собственных средств на начало года										
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	3,279	2,957	1,038	0,442	0,984	1,362	0,715	0,659	0,542	0,494
2.1	Кредиты										
2.2	Облигационные займы										
2.3	Займы организаций										
2.4	Бюджетное финансирование										
2.5	Средства внешних инвесторов										
2.6	Использование лимита	3,279	2,957	1,038	0,442	0,984	1,362	0,715	0,659	0,542	0,494
2.7	Прочие привлеченные средства										
	ВСЕГО источников финансирования	50,307	47,368	1,272	0,442	2,514	2,028	10,659	8,843	35,863	36,055
	для ОГК/ПК, в том числе										
	ДПМ										
	вне ДПМ										




 Директор по общим вопросам АО «ФСК «Северный»
 Р.А. Планонов
 (подпись)
 « 29 » января 2021 года
 М. П.

Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** Накопленным итогом за год

**Отчет о выколах/ выколах объектов
(представляется ежеквартально)**



№ п/п	Наименование проекта	Выпол. количеств																								
		план*						факт						Выпол. количеств												
		МБР, Гвал/мес, кол. МБА						МБР, Гвал/мес, кол. МБА						план*					факт							
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2020 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2020 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2020 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2020 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2020 г.		
1	Реконструкция ЛП г. Тамбова (адреса указаны в пояснительной записке) при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО с разработкой ПСД) в составе:	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0	0	0	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	2020 г. - в ЛП-459 замена 2 трансформаторов на 630 кВА, в ЛП-181 замена 1 трансформатора на 630 кВА, в ЛП264 замена 2 трансформаторов на 630 кВА, в ЛП-257 замена 1 трансформатора на 630 кВА	0,95	0,00	0,00	0,00	0,945	0	0	0	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Реконструкция ЛП г. Тамбова (адреса указаны в пояснительной записке) (замена КСО с разработкой ПСД) в составе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	2020 г. - ЛП-313-1 шт., ЛП-18 яч-22-1 шт., ЛП-5 яч-1-1 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Реконструкция ПС-1 "Городская"	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Новое строительство	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Строительство кабельной линии 6 кв от п/ст-4 ф.23 до РП-11	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Строительство кабельной линии 6 кв от п/ст-4 ф.25 до РП-25 (проект 2019г)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Строительство кабельной линии 6 кв от ТТЭЦ ф.2 до РП-6 яч.8 (проект 2019г)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Строительство кабельной линии 6 кв от п/ст-1 ф.16 до РП-1 (проект 2019г)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Строительство кабельной линии 6 кв от РП-18 до ЛП-175 (проект 2019г)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Строительство кабельной линии 6 кв от п/ст-1 ф.16 до РП-1 (проект 2019г)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.