

Код	Наименование	2018г.		2019г.		2020г.		2021г.		2022г.		2023г.		2024г.		Итого	Средне-арифметический
		Заказ	Выполнено	Заказ	Выполнено	Заказ	Выполнено	Заказ	Выполнено	Заказ	Выполнено	Заказ	Выполнено				
4.12	Автопроектирование	0,000	3,235	3,235	0,809	0,809	0,809	0,809	0,809	0,809	0,809	0,809	0,809	0,809	0,000	100,0%	
4.13	ГАЗ Европа Next	0,000	0,896	0,896	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,000	100,0%	
4.14	Бортовой автомобиль	0,000	0,741	0,741	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,000	100,0%	
4.15	УАЗ 3909L5	0,000	0,393	0,393	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,000	99,9%	
4.15	УАЗ 3909L5	0,000	0,393	0,393	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,000	99,9%	
5.	Продление ОС в ИМА более 40 тыс. руб.	0,000	1,746	0,904	0,127	0,466	0,247	0,000	0,468	0,000	0,723	0,468	0,904	0,468	0,944	51,9%	
Суммарно:																	
Оплата процентов за привлечение																	
Бюджет субъекта																	
Итого																	

*** Итого в процентах к плану

**** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

***** Итого в процентах к факту

***** Итого в процентах к плану

Примечание: для ставок объектов с разницей объектов на ТС, СИЛ и КСЛ

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году без НДС (представляется ежеквартально)

Приложение № 7.2
к Приказу Министра России
от 24 марта 2010 г. № 114

Ю.Н. Давид

« 30 » № « » 2014 г.



№ п/п	Наименование объекта*	Планируемые объемы финансирования				Фактически профинансировано				Оценочные фактически				Фактически освоено (с учетом изменений в проекте)				Исполнение обязательств				Итого
		Всего	ПБР	СМР	ооооо	Всего	ПБР	СМР	ооооо	Всего	ПБР	СМР	ооооо	Всего	ПБР	СМР	ооооо	Всего	ПБР	СМР	ооооо	
1	Техническое перевооружение	99,308	0,269	33,129	20,933	25,557	104,632	0,297	70,247	8,531	25,557	5,324	0,028	17,119	-11,822	0,000	104,632	0,297	70,247	8,531	25,557	
1.1	Ремонтно-восстановительные работы по замене энергетической эффективности	7,105	0,269	7,105	0,000	0,000	6,841	0,000	6,841	0,904	0,000	-0,264	0,000	-0,264	0,000	0,000	6,841	0,000	6,841	0,904	0,000	
1.1.1	Ремонтно-восстановительные работы по замене энергетической эффективности	7,105	0,000	7,105	0,000	0,000	6,841	0,000	6,841	0,904	0,000	-0,264	0,000	-0,264	0,000	0,000	6,841	0,000	6,841	0,904	0,000	
1.1.1.1	Ремонтно-восстановительные работы по замене энергетической эффективности в составе:	3,194	0,000	3,194	0,000	0,000	2,930	0,000	2,930	0,000	0,000	-0,264	0,000	-0,264	0,000	0,000	2,930	0,000	2,930	0,000	0,000	
	(ПП-231-Б-Энгулястов 16, завод "Амтрад"-ПП-13-Ленинградская, 34)(ПП-41-Чапина, 40 ул.Гайдара) ПП-164-Прогрессная и ул.Королевской)	3,194	0,000	3,194	0,000	0,000	2,930	0,000	2,930	0,000	0,000	-0,264	0,000	-0,264	0,000	0,000	2,930	0,000	2,930	0,000	0,000	
1.1.2	Ремонтно-восстановительные работы по замене энергетической эффективности в составе:	3,911	0,000	3,911	0,000	0,000	3,911	0,000	3,911	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,911	0,000	3,911	0,000	0,000	
	РП-8 (РП-27 кв.) ул. Советская, 167; РП-8 (ПП-202 кв.) ул. Советская, 167; РП-8 (ПП-157 кв.) ул. Советская, 167; РП-8 (РП-25) Центральная рынок; РП-1 (кв.15) Центральная рынок.	3,911	0,000	3,911	0,000	0,000	3,911	0,000	3,911	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,911	0,000	3,911	0,000	0,000	
2	Новое строительство	46,293	0,269	46,024	0,000	0,000	52,406	0,297	0,000	6,114	6,086	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,406	0,297	0,000	0,000	0,000	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	46,293	0,269	46,024	0,000	0,000	52,406	0,297	0,000	6,114	6,086	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,406	0,297	0,000	0,000	0,000	
2.1.1	Строительство КЛ-6 кв от ПС-2 ф.28 до РП-13 кв.8	16,221	0,121	16,100	0,000	0,000	18,868	0,135	18,732	0,000	2,647	0,014	2,633	0,000	0,000	0,000	18,868	0,135	18,732	0,000	0,000	
	Строительство КЛ-6 кв от ПС-1 ф. 20 до РП-14 кв.6,8	30,072	0,148	29,924	0,000	0,000	33,539	0,162	33,377	0,000	3,467	0,014	3,453	0,000	0,000	0,000	33,539	0,162	33,377	0,000	0,000	
2.1.2	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кв., в том числе:	18,608	0,000	18,608	0,000	18,924	18,924	0,000	11,297	7,627	0,000	0,315	0,000	-10,981	0,000	18,924	0,000	11,297	7,627	0,000	0,000	
3.1	Установка интеллектуальной системы учета электроэнергии в т.ч. Табова	18,608	0,000	18,608	0,000	18,924	18,924	0,000	11,297	7,627	0,000	0,315	0,000	-10,981	0,000	18,924	0,000	11,297	7,627	0,000	0,000	
4	Прочие инвестиционные проекты:	25,557	0,000	0,000	0,000	25,557	25,557	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,557	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.1	Автоматизация типа АТП-22Т	4,478	0,000	0,000	0,000	4,478	4,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.2	Автомобиль спецназначения 5328 ВС	3,143	0,000	0,000	0,000	3,143	3,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.3	ГАЗОН НЕХТ САИР33-60	0,940	0,000	0,000	0,000	0,940	0,940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.4	Экскаватор-погрузчик СВЗСХ	4,983	0,000	0,000	0,000	4,983	4,983	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,983	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.5	Автомобильная (Автогоска) модификация 3813Н0	1,509	0,000	0,000	0,000	1,509	1,509	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,509	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.6	Автогазотряска (Электрогазотряска лаборатория, модификация 3813Н1)	1,452	0,000	0,000	0,000	1,452	1,452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

4.7	УАЗ 3909945 коакбд	0,325	0,000	0,000	0,000	0,325	0,325	0,000	0,000	0,325	0,000	0,000	0,000	0,000	0,325	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,325	2024
4.8	УАЗ 374195	0,321	0,000	0,000	0,000	0,321	0,321	0,000	0,000	0,321	0,000	0,000	0,000	0,000	0,321	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,321	2024
4.9	УАЗ 390945	0,338	0,000	0,000	0,000	0,338	0,338	0,000	0,000	0,338	0,000	0,000	0,000	0,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,338	2024	
4.10	Легковой автомобиль HYUNDAI	0,615	0,000	0,000	0,000	0,615	0,615	0,000	0,000	0,615	0,000	0,000	0,000	0,615	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,615	2024	
4.11	Камаз самосвал Т2530	1,796	0,000	0,000	0,000	1,796	1,796	0,000	0,000	1,796	0,000	0,000	0,000	1,796	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,796	2024	
4.12	Автогидрокопчик	3,235	0,000	0,000	0,000	3,235	3,235	0,000	0,000	3,235	0,000	0,000	0,000	3,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,235	2025	
4.13	ГАЗ Газель Next	0,896	0,000	0,000	0,000	0,896	0,896	0,000	0,000	0,896	0,000	0,000	0,000	0,896	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,896	2025	
4.14	Бортовой автомобиль	0,741	0,000	0,000	0,000	0,741	0,741	0,000	0,000	0,741	0,000	0,000	0,000	0,741	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,741	2025	
4.15	УАЗ 390945	0,393	0,000	0,000	0,000	0,393	0,393	0,000	0,000	0,393	0,000	0,000	0,000	0,393	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,393	2025	
4.16	УАЗ 390945	0,393	0,000	0,000	0,000	0,393	0,393	0,000	0,000	0,393	0,000	0,000	0,000	0,393	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,393	2025	
5	Приобретение ОС и НМА более 40 тыс. руб.	1,745	0,000	0,000	1,745	0,000	0,904	0,000	0,000	0,904	0,000	0,000	0,000	0,904	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,904	8/2022	
	Итого по всем направлениям																						3	

* С разделением объектов на ЦС, ВЛ и КИ в соответствии с учебным заданием
 ** Сформировано прейскурантно-сметной документацией с учетом перевода в прейскурантные цены рыночного периода с НДС.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)**

№№	Источники финансирования	Объем финансирования																Причины отклонений
		Всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.								
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	42,000	42,000	0,000	0,297	0,244	0,000	41,756	18,732	0,000		22,971						
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:																	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	42,000	42,000	0,000	0,297	0,244	0,000	41,756	18,732	0,000		22,971						
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора																	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)																	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации																	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей																	
1.1.4.	Прочая прибыль																	
1.2.	Амортизация	31,751	37,076	0,127	0,460	0,547	7,602	30,354	15,124	0,723		13,889						
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе																	
1.2.2.	Прочая амортизация																	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет																	
1.3.	Возврат НДС																	
1.4.	Прочие собственные средства																	
1.4.1.	в т.ч. средства допримиссии																	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года																	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	25,557	25,557	6,389	6,389	6,389	6,389	6,389	6,389	6,389		6,389						
2.1.	Кредиты																	
2.2.	Облигационные займы																	
2.3.	Займы организаций																	
2.4.	Бюджетное финансирование																	
2.5.	Средства внешних инвесторов																	
2.6.	Использование лицензии	25,557	25,557	6,389	6,389	6,389	6,389	6,389	6,389	6,389		6,389						
2.7.	Прочие привлеченные средства																	
	ВСЕГО источников финансирования для ОПК/ПК, в том числе	99,308	104,632	6,516	7,147	7,180	13,991	78,499	40,245	7,112		43,249						
	ДПМ																	
	внс ДПМ																	

Утверждаю
 Исполнительный директор АО "ФРС-Татарстан"
 (Подпись) О.Н. Демин
 20 24 года
 М.П.

Приложение № 8
 к приказу Минэнерго России
 от 24 марта 2010 г. № 114

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
 ** Накопительным итогом за год.

**Отчет о вводах/ выводах объектов
(представляется ежеквартально)**

№ или код	Наименование проекта	Ввод объектов																																				
		плат*												факт																								
		плат*		плат*		плат*		плат*		плат*		плат*		факт		факт		факт		факт		факт																
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.			
1	Реконструкция ТП г. Тамбова при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО) в составе:	0,00	0,00	0,00	0,00	3,150/5 шт	3,150/5 шт	0	0	0	2,52/5 шт	2,52/5 шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	(ТП-231-Б, Энергостан 1,6, завод "Алпарат")(ТП-13- Ленинградская, 34)(ТП-41-Чапала, 40 ул.о Гайдаря);ТП-164- Пригородная и ул. Керасовской)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,150/5 шт	3,150/5 шт	0	0	0	2,52/5 шт	2,52/5 шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Реконструкция ТП, ТП г. Тамбова (замена КСО) в составе:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 шт.	5 шт.	0	0	5 шт.	0,00	5 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	ТП-8 (ТП-27 кв.) ул. Советская, 167; ТП-8 (ТП-202 отк.) ул. Советская, 167; ТП-8 (ТП-157 отк.) ул. Советская, 167; ТП-8 (ТП-25) Центральный рынок; ТП-1 (вч.13) Центральный рынок.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 шт.	5 шт.	0,00	0,00	5 шт.	0,00	5 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	3,98	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	Строительство КЛ-6 кв от ПС-2 ф.28 до ПП-13 вч.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	Строительство КЛ-6 кв от ПС-1 ф. 20 до ПП-14 вч.6,8	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Данные в соответствии с Утвержденной Инвестиционной программой.

ЮН. Ленин
(подпись)
20 24 года
М. П.