Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Генеральный директор АО "ОРЭС-Тамбов"
_____ Ю.Н. Дьмин
"29" июля 2022 г.

М. П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [2022 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*					
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал						
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						млн. рублей	%	в том числе по результатам конкурентных процедур, проведенных ЕИСД	Утверждено в том числе по результатам закупочных процедур	Причины отклонений
	ВСЕГО,	0,615	81,027	7,153	4,056	3,510	6,330	3,644	0,000	0,000	0,000	0,000	7,153	3,644	0,045	0,000	73,873	-73,873	-91,2%			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,615	32,281	6,975	4,056	3,510	5,732	3,465	0,000	0,000	0,000	0,000	6,975	3,465	0,045	0,000	25,306	-25,306	-78,4%			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,615	32,281	6,975	4,056	3,510	5,732	3,465	0,000	0,000	0,000	0,000	6,975	3,465	0,045	0,000	25,306	-25,306	-78,4%			
1.1.1	**Реконструкция ТП г. Тамбова при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО) в составе:**	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	-2,000	100,0%			Работы проводятся хоз.способом
	ТП-105 (адрес ТП: ул. Гагарина, 40); ТП-232 (адрес ТП: ул. Полынковская, 68); ТП-44 (адрес ТП: ул. Киквидзе, 1); ТП-292 (адрес ТП: ул. Л. Чайкиной, 11)	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	-2,000	100,0%			
1.1.2	**Реконструкция РП, ТП г. Тамбова) (замена КСО) в составе:**	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	-2,000	100,0%			Работы проводятся хоз.способом
	РП-3 яч.6 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 яч.7 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 яч. 9 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); ТП-369 (ул. С. Лазо, 18)	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	-2,000	100,0%			
1.1.3	**Приобретение спецтехники**	0,615	22,872	6,930	3,708	3,465	3,711	3,465	0,000	0,000	0,000	0,000	6,930	3,465	0,000	0,000	15,942	-15,942	15,0%			
1.1.4	**Приобретение ОС и НМА более 40 тыс. руб.**	0,000	5,409	0,045	0,348	0,045	0,521	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	5,364	-5,364	83,0%			
2.	Новое строительство	0,000	48,746	0,178	0,000	0,000	0,598	0,178	0,000	0,000	0,000	0,000	0,178	0,178	0,000	0,000	48,567	-48,567	100,0%			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	48,746	0,178	0,000	0,000	0,598	0,178	0,000	0,000	0,000	0,000	0,178	0,178	0,000	0,000	48,567	-48,567	100,0%			
2.1.1	**Строительство КЛ-6 кВ от ПС 2 ф. 17 до ТП-84**	0,000	12,200	0,154	0,000	0,000	0,000	0,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,154	0,154	0,000	0,000	12,046	-12,046	100,0%			
2.1.2	**Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС 4 ф. 9 до РП-7 яч.5, 7**	0,000	21,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,002	-21,002	100,0%			
2.1.3	**Строительство нового ТП киоскового типа с КЛ-6кВ вместо ТП-6**	0,000	5,506	0,000	0,000	0,000	0,432	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,506	-5,506	100,0%			
2.1.4	**Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-476**	0,000	4,531	0,025	0,000	0,000	0,166	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,025	0,000	0,000	4,506	-4,506	100,0%			
2.1.5	**Строительство нового ТП киоскового типа с КЛ-6 кВ вместо ТП№79**	0,000	5,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,506	-5,506	100,0%			
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

* В ценах отчетного года
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Исполнительный директор АО "ОРЭС-Тамбов"
_____ Ю.Н. Демин
(подпись)
«29» марта 20 22 года
М. П.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году без НДС
(представляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики объектов капитального строительства																
																						Генерирующие объекты				Трансформаторы и автотрансформаторы				Линии электропередачи						Иные объекты
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	Мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км	
	ВСЕГО,	81,027	0,945	51,801	5,409	22,872	7,153	0,178	0,000	0,045	6,930	-74,027	-0,767	-51,801	-5,364	-15,942	7,153	0,178	0,000	0,045	6,930																
1	Техническое перевооружение и реконструкция	81,027	0,945	51,801	5,409	22,872	7,153	0,178	0,000	0,045	6,930	-74,027	-0,767	-51,801	-5,364	-15,942	7,153	0,178	0,000	0,045	6,930																
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	32,281	0,000	4,000	5,409	22,872	6,975	0,000	0,000	0,045	6,930	-25,306	0,000	-4,000	-5,364	-15,942	6,975	0,000	0,000	0,045	6,930																
1.1.1	**Реконструкция ТП г. Тамбова при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО) в составе:**	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,000	0,000	-2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					2022		4 шт. по 630 кВА	2,52								
	ТП-105 (адрес ТП: ул. Гагарина, 40); ТП-232 (адрес ТП: ул. Полынковская, 68); ТП-44 (адрес ТП: ул. Киквидзе, 1); ТП-292 (адрес ТП: ул. Л. Чайкиной, 11)	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,000	0,000	-2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
1.1.2	**Реконструкция РП, ТП г. Тамбова) (замена КСО) в составе:**	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,000	0,000	-2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					2022		4 шт.									
	РП-3 яч.6 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 яч.7 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 яч. 9 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); ТП-369 (ул. С. Лазо, 18)	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,000	0,000	-2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																
1.1.3	**Приобретение спецтехники**	22,872	0,000	0,000	0,000	22,872	6,930	0,000	0,000	0,000	6,930	-15,942	0,000	0,000	0,000	-15,942	6,930	0,000	0,000	0,000	6,930					2021-2030											
1.1.4	**Приобретение ОС и НМА более 40 тыс. руб.**	5,409	0,000	0,000	5,409	0,000	0,045	0,000	0,000	0,045	0,000	-5,364	0,000	0,000	-5,364	0,000	0,045	0,000	0,000	0,045	0,000					2022											
2.	Новое строительство	48,746	0,945	47,801	0,000	0,000	0,178	0,178	0,000	0,000	0,000	-48,721	-0,767	-47,801	0,000	0,000	0,178	0,178	0,000	0,000	-0,618																
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	48,746	0,945	47,801	0,000	0,000	0,178	0,178	0,000	0,000	0,000	-48,721	-0,767	-47,801	0,000	0,000	0,178	0,178	0,000	0,000	-0,618																
2.1.1	**Строительство КЛ-6 кВ от ПС 2 ф. 17 до ТП-84**	12,200	0,154	12,046	0,000	0,000	0,154	0,154	0,000	0,000	0,000	-12,200	0,000	-12,046	0,000	0,000	0,154	0,154	0,000	0,000	0,000					2022				2022				2,9	
2.1.2	**Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС 4 ф. 9 до РП-7 яч.5, 7**	21,002	0,193	20,809	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-21,002	-0,193	-20,809	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					2022				2022				6,4	
2.1.3	**Строительство нового ТП киоскового типа с КЛ-6кВ вместо ТП-6**	5,506	0,216	5,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,506	-0,216	-5,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					2022				2022				0,3	
2.1.4	**Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-476**	4,531	0,166	4,365	0,000	0,000	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	-4,506	-0,141	-4,365	0,000	0,000	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000					2022				2022				0,23	
2.1.5	**Строительство нового ТП киоскового типа с КЛ-6 кВ вместо ТП№79**	5,506	0,216	5,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,506	-0,216	-5,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					2022				2022				0,3	
	Прочее новое строительство																																				

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Исполнительный директор АО "ОРЭС Тамбов"
_____ Ю.Н. Демин
(подпись)
«29» июля 20 22 года
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (2022 год)										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	**30,154**	**0,223**	**0,348**	**0,045**	**1,119**	**0,178**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	30,154	0,223	0,348	0,045	1,119	0,178	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	**28,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	**22,873**	**6,930**	**3,708**	**3,465**	**3,711**	**3,465**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга	22,873	6,930	3,708	3,465	3,711	3,465	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	**81,027**	**7,154**	**4,056**	**3,510**	**6,330**	**3,644**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Отчет о вводах/ выводах объектов
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Исполнительный директор АО "ОРЭС-Тамбов"
Ю.Н. Демин
(подпись)
«25» июля 20 22 года
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022 г	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**Реконструкция ТП г. Тамбова при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО) в составе:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,52 (4 шт)**	**2,52 (4 шт)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	ТП-105 (адрес ТП: ул. Гагарина, 40); ТП-232 (адрес ТП: ул. Полынковская, 68); ТП-44 (адрес ТП: ул. Киквидзе, 1); ТП-292 (адрес ТП: ул. Л. Чайкиной, 11)	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	**"Реконструкция РП, ТП г. Тамбова) (замена КСО) в составе:"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 шт.**	**4 шт.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	РП-3 яч.6 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 яч.7 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 яч. 9 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); ТП-369 (ул. С. Лазо, 18)	0,00	0,00	0,00	4 шт.	4 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Новое строительство**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	**Строительство КЛ-6 кВ от ПС 2 ф. 17 до ТП-84**	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	**Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС 4 ф. 9 до РП-7 яч.5, 7**	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	**Строительство нового ТП киоскового типа с КЛ-6кВ вместо ТП-6**	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	**Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-476**	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	**Строительство нового ТП киоскового типа с КЛ-6 кВ вместо ТП№79**	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.